



Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2023

3. APARTADO DE GESTIÓN: 554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO

3.1 ANÁLISIS DE LOGROS OBTENIDOS

a) Comentar cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional?

Al propiciar la Dirección de Infraestructura Educativa el desarrollo y evaluación de la infraestructura educativa requerida a nivel nacional, mediante la participación comunitaria y la asignación eficiente de recursos, para facilitar el acceso, la calidad y la equidad de la educación pública costarricense, resulta claro que, la labor desempeñada por esta Dirección se ha enfocado en desarrollar con los recursos disponibles, proyectos de infraestructura, que con el fin de mejorar la calidad de la infraestructura y con ello la educación. Dicho enfoque, por supuesto se ha tenido que desarrollar con sustento en una estructura de prioridades con el propósito de atender las necesidades más apremiantes, referidas especialmente a la atención de requerimientos de infraestructura, asociados condiciones urgentes, en primera instancia.

b) En caso de que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del centro gestor con lo establecido en el PNDIP 2023–2026.

Los logros alcanzados por este centro gestor están vinculados con el objetivo sectorial del PND 2023–2026: “Mejorar la infraestructura física educativa de la educación pública preescolar, del primer, segundo y tercer ciclos; y de la educación diversificada” y con el indicador “Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros



Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2023

educativos”

3.1.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS PRODUCTOS.

A continuación, se presenta el cuadro con el cumplimiento de las unidades de medida al 31/12/2023.

**Cuadro 9. Cumplimiento de las unidades de medida
Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo
Al 31 de diciembre 2023**

| Nombre del producto | Nombre de la unidad de medida | Programa o | Alcanzado al 30/06/2023/ 1 | Porcentaje alcanzado al 30/06/2023 /1 | Alcanzado al 31/12/2023 3 | Porcentaje alcanzado al 31/12/2023 3 |
|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa. | Metro cuadrado. | 50.000,00 | 14.621,00 | 29,24% | 42.189,98 | 84,38% |

Fuente: Departamento de Desarrollo de Obra y Mantenimiento.

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

**Cuadro 10.1 Unidades de medida con cumplimiento menor al 45,00% al
30/06/2023 y menor al 90,00% al 31/12/2023
Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo
Al 31 de diciembre de 2023**

| Unidad de Medida | Factor al 30/06/2023 /1 | Acción Correctiva /2 | Razones /3 | Factor al 31/12/2023 /4 | Razones /5 |
|------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|---|
| Metro cuadrado | 7 | Se gestionaron los lineamientos para que las Juntas de Educación y Administrativas puedan realizar los proceso de contratación de acuerdo a la nueva Ley de Contratación Pública. | A pesar que la acción correctiva fue efectiva, no fue posible alcanzar la meta debido a que la DIE no es una Unidad Ejecutora de proyectos, por consiguiente, son las Juntas de los centros educativos quienes deben gestionar la contratación de las obras y la ejecución de los proyectos. | 5 | Las juntas de los centros educativos no son expeditas en gestionar los procesos de contratación y velar por la ejecución de la obra, lo cual afecta el cumplimiento de la meta. |

Fuente: Departamento de Desarrollo de Obra y Mantenimiento, Dirección.

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

San José, Paseo Colón. Av. 1, calle 24, edificio Torre Mercedes, 10 piso.

Tel: 22568880 Ext. 1215

www.mep.go.cr



Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2023

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

3.1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES

En el siguiente cuadro se presenta el cumplimiento alcanzado de los indicadores al 31/12/2023.

Cuadro 11. Cumplimiento de indicadores
Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo
Al 31 de diciembre 2023

| Nombre del producto | Nombre del Indicador | Programado | Alcanzado al 30/06/2023 ^{/1} | Porcentaje alcanzado al 30/06/2023 ^{/1} | Alcanzado al 31/12/2023 | Porcentaje alcanzado al 31/12/2023 |
|---|---|------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa | Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos | 250,00 | 16,00 | 06,40% | 66,00 | 26,40% |

Fuente: Departamento de Desarrollo de Obra y Mantenimiento.

^{/1} Esta información se obtiene del informe semestral.



Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del
Presupuesto 2023

**Cuadro 12.1 Indicadores con cumplimiento menor al 45,00% al
30/06/2023
y menor al 90,00% al 31/12/2023**
Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo
Al 31 de diciembre de 2023

| Indicador | Factor al 30/06/2023 ^{1/} | Acción Correctiva ^{2/} | Razones ^{3/} | Factor al 31/12/2023 ^{4/} | Razones ^{5/} |
|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos | 7 | Se gestionaron los lineamientos para que las Juntas de Educación y Administrativas puedan realizar los proceso de contratación de acuerdo a la nueva Ley de Contratación Pública. | A pesar que la acción correctiva fue efectiva, no fue posible alcanzar la meta debido a que la DIE no es una Unidad Ejecutora de proyectos, por consiguiente, son las Juntas de los centros educativos quienes deben gestionar la contratación de las obras y la ejecución de los proyectos. | 5 | Las juntas de los centros educativos no son expeditas en gestionar los procesos de contratación y velar por la ejecución de la obra, lo cual afecta el cumplimiento de la meta. |

Fuente: Departamento de Desarrollo de Obra y Mantenimiento.

1/ Corresponde al número de factor indicado para el informe semestral.

2/ Corresponde a la acción correctiva indicada en el informe semestral.

3/ Se refiere a si la acción señalada en el informe semestral fue o no efectiva y las justificaciones.

4/ Corresponde al número de factor que afectó el resultado al finalizar el año el cual podría ser igual o diferente al presentado al I semestre.

5/ Se refiere a cómo los factores que se presentaron en el II semestre incidieron en el resultado obtenido.

Datos de la Directora del Centro Gestor

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Nombre | Lourdes Saurez Barboza |
| Correo electrónico | lourdes.saurez.barboza@mep.go.cr |
| Teléfono | 2221-4808 |
| Firma digital | |